

设备检测检验情况表

地区：鹤岗市

9	煤矿名称	鹤岗市泰源物资煤矿经销处煤矿	地址	鹤岗市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	缠绕式提升机 JTP-1.6×1.2	2007-HGTY-CTSJ-01	合格	2020-7-10	2022-7-9
2	缠绕式提升机 JTP-1.6×1.2P	2007-HGTY-CTSJ-02	合格	2020-7-10	2022-7-9
3	缠绕式提升机 JTP-1.6×1.5P	2007-HGTY-CTSJ-03	合格	2020-7-10	2021-7-9
4	缠绕式提升机 JTPB-1.6×1.2P	2007-HGTY-CTSJ-04	合格	2020-7-11	2021-7-10
5	缠绕式提升机 JTPB-1.6×1.2P	2007-HGTY-CTSJ-05	合格	2020-7-11	2021-7-10
6	缠绕式提升机 JTPB-1.6×1.2P	2007-HGTY-CTSJ-06	合格	2020-7-11	2021-7-10
7	螺杆式空气压缩机 SCR340I-8/SLH	2007-HGTY-KYJ-01	合格	2020-7-12	2021-7-11
8	螺杆式空气压缩机 SCR340I-8/SLH	2007-HGTY-KYJ-02	合格	2020-7-12	2021-7-11
9	主排水泵 150D-30×8	2007-HGTY-PS-I-01	合格	2020-7-10	2021-7-9
10	主排水泵 150D-30×8	2007-HGTY-PS-I-02	合格	2020-7-10	2021-7-9
11	主排水泵 150D-30×7	2007-HGTY-PS-I-03	合格	2020-7-10	2021-7-9
12	主排水泵 150D-30×3	2007-HGTY-PS-II-01	合格	2020-7-11	2021-7-10
13	主排水泵 150D-30×5	2007-HGTY-PS-II-02	合格	2020-7-11	2021-7-10

14	主排水泵 150D-30×8	2007-HGTY-PS-II-03	合格	2020-7-11	2021-7-10
15	主排水泵 D46-50×5	2007-HGTY-PS-III-01	合格	2020-7-12	2021-7-11
16	主排水泵 D46-50×5	2007-HGTY-PS-III-02	合格	2020-7-12	2021-7-11
17	主排水泵 D46-50×5	2007-HGTY-PS-III-03	合格	2020-7-12	2021-7-11
存在问题及建议： 1.建议矿方维修人员每天对提升机的安全保护装置进行检查、试验。 2.提升机闸瓦间隙超限，不符合 AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》中 4.3.3 的规定，建议调整整改。 3.噪声超标，不符合 AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》中 5.1.4 中的规定，建议采取降噪措施。 4.根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。 5.设备的安装使用条件必须符合《煤矿安全规程》2016 版和设备《使用说明书》的要求。					

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司