

设备检测检验情况表

地区：双鸭山市

2	煤矿名称	双鸭山市东山矿业有限公司	地址	双鸭山市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	缠绕式提升机 JK-2.5	2006-SYSDSKY-CTSJ-01	合格	2020-6-5	2022-6-4
2	螺杆式空气压缩机 KG-250A	2006-SYSDSKY-KYJ-01	合格	2020-6-5	2021-6-4
3	螺杆式空气压缩机 100A	2006-SYSDSKY-KYJ-02	合格	2020-6-5	2021-6-4
4	主排水泵 MD155-30×11	2006-SYSDSKY-PS-01	合格	2020-6-5	2021-6-4
5	主排水泵 MD155-67×6	2006-SYSDSKY-PS-02	合格	2020-6-5	2021-6-4
6	主排水泵 MD155-67×6	2006-SYSDSKY-PS-03	合格	2020-6-5	2021-6-4
7	煤矿主通风机装置性能测定试验报告	2006-SYSDSKY-TFX-01	合格	2020-6-5	/
存在问题及建议： 1. 制动盘两侧有降低摩擦系数的介质，不符合 AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》中 4.3.2 的规定，建议清理。 2. 噪声超标，不符合 AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》中 5.1.4 中的规定，建议采取降噪措施。 3. 根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。 4. 设备的安装使用条件必须符合《煤矿安全规程》2016 版和设备《使用说明书》的要求。					

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司