

# 设备检测检验情况表

地区：鸡西市

| 9  | 煤矿名称              | 鸡东县昌得煤矿           | 地址   | 鸡西市       |           |
|----|-------------------|-------------------|------|-----------|-----------|
| 序号 | 检验项目及规格型号         | 报告编号              | 检验结果 | 检验日期      | 下检日期      |
| 1  | 缠绕式提升机 JKB-2×1.5P | 2007-JXCD-CTSJ-01 | 合格   | 2020-7-22 | 2021-7-21 |
| 2  | 斜井人车 XRB15-6/6    | 2007-JXCD-XRB-01  | 合格   | 2020-7-22 | 2021-7-21 |
| 3  | 钢丝绳 6×7+NF        | MA GSS2007-051    | 合格   | 2020-7-30 | 2021-1-29 |
|    |                   |                   |      |           |           |
|    |                   |                   |      |           |           |
|    |                   |                   |      |           |           |

存在问题及建议：

- 1.严格按照斜井人车说明书和煤矿安全规程的要求对人车进行维护和管理。
- 2.建议每天当班工作人员在斜井人车运行之前进行手动落闸试验。
- 3.建议矿方维修人员每天对提升机的安全保护装置进行检查、试验。
- 4.提升钢丝绳应按《煤矿安全规程》2016 版计算安全系数,合格后方可使用。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司