

设备检测检验情况表

地区：鹤岗市

2	煤矿名称	鹤岗市鹤嵩矿业有限公司	地址	鹤岗市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	提升绞车 JTPB-1.2×1.0P	2005-HGHS-CTSJ-01	合格	2020-5-9	2020-11-8
2	缠绕式提升机 JTPB-1.6×1.2	2005-HGHS-CTSJ-02	合格	2020-5-9	2022-5-8
3	螺杆式空气压缩机 SA185A	2005-HGHS-KYJ-01	合格	2020-5-9	2021-5-8
4	螺杆式空气压缩机 SA185A	2005-HGHS-KYJ-02	合格	2020-5-9	2021-5-8
5	主排水泵 MD46-50×11	2005-HGHS-PS-01	合格	2020-5-9	2021-5-8
6	主排水泵 MD46-50×11	2005-HGHS-PS-02	合格	2020-5-9	2021-5-8
7	主排水泵 MD46-50×11	2005-HGHS-PS-03	合格	2020-5-9	2021-5-8

存在问题及建议：

1. 闸瓦间隙超限，不符合 AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》中 4.3.3 的规定，建议整改。
2. 建议矿方维修人员每天对提升机的安全保护装置进行检查试验。
3. 噪声超标，不符合 AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》中 5.1.4 中的规定，建议采取降噪措施。
4. 根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。
5. 设备的安装使用条件必须符合《煤矿安全规程》2016 版和设备《使用说明书》的要求。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司