

设备检测检验情况表

地区：黑河市

1	煤矿名称	黑河市金三角煤矿	地址	黑河市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	缠绕式提升机 JK-4×2.7P	2006-HHJSJ-CTSJ-01	合格	2020-6-20	2021-6-19
2	螺杆式空气压缩机 SAV350-10W	2006-HHJSJ-KYJ-01	合格	2020-6-20	2021-6-19
3	螺杆式空气压缩机 M355-W10-2S	2006-HHJSJ-KYJ-02	合格	2020-6-20	2021-6-19
4	螺杆式空气压缩机 MLC40/8-200G-2S	2006-HHJSJ-KYJ-03	合格	2020-6-20	2021-6-19
5	主排水泵 MD85-67×12	2006-HHJSJ-PS-01	合格	2020-6-20	2021-6-19
6	主排水泵 MD85-67×12	2006-HHJSJ-PS-02	合格	2020-6-20	2021-6-19
7	主排水泵 MD85-80×12	2006-HHJSJ-PS-03	合格	2020-6-20	2021-6-19

存在问题及建议：

1. 建议矿方维修人员每天对提升机的安全保护装置进行检查、试验。
2. 噪声超限，不符合 AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》中 5.10 中的规定，建议采取降噪措施。
3. 噪声超标，不符合 AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》中 5.1.4 中的规定，建议采取降噪措施。
4. 根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。
5. 设备的安装使用条件必须符合《煤矿安全规程》2016 版和设备《使用说明书》的要求。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司