

设备检测检验情况表

地区：鹤岗市

1	煤矿名称	鹤岗市丰源煤矿有限责任公司	地址	鹤岗市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO16/2×75	2005-HGFY-TFJ-01	合格	2020-5-14	2021-5-13
2	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO16/2×75	2005-HGFY-TFJ-02	合格	2020-5-14	2021-5-13
3	螺杆式空气压缩机 SA120A	2005-HGFY-KYJ-01	合格	2020-5-10	2021-5-9
4	螺杆式空气压缩机 SA120A	2005-HGFY-KYJ-02	合格	2020-5-10	2021-5-9
5	钢丝绳 6×7+NF	MA GSS2005-025	合格	2020-5-27	2021-5-26
6	钢丝绳 6×19S+FC	MA GSS2005-026	合格	2020-5-27	/
7	斜井人车 XRB15-6/6	2007-HGYF-XRB-01	合格	2020-7-16	2021-7-15
8	钢丝绳 6×7	MA GSS2007-049	合格	2020-7-29	2021-1-28
9	主排水泵 D46-50×10	2008-HGYF-PS-01	合格	2020-8-17	2021-8-16
10	主排水泵 D46-50×10	2008-HGYF-PS-02	合格	2020-8-17	2021-8-16
11	主排水泵 D46-50×10	2008-HGYF-PS-03	合格	2020-8-17	2021-8-16

存在问题及建议：

1. 噪声超标,不符合 AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》中 4.1.9 中的规定, 建议采取降噪措施。
2. 建议根据测定风量和风压的数值核算矿井通风能力是否满足安全生产需要。
3. 建议进行矿井通风阻力测定, 优化通风系统。
4. 噪声超限, 不符合 AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》中 5.10 中的规定, 建议采取降噪措施。
严格按照斜井人车说明书和煤矿安全规程的要求对人车进行维护和管理。

- 5.建议每天当班工作人员在斜井人车运行之前进行手动落闸试验。
- 6.根据实测流量,按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求,矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等,并满足矿井排水的需要。
- 7.设备的安装使用条件必须符合《煤矿安全规程》2016 版和设备《使用说明书》的要求。
- 8.提升钢丝绳应按《煤矿安全规程》2016 版计算安全系数,合格后方可使用。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司